

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : **KSOUR ESSEF**  
Période (trimestre) : **1<sup>er</sup> Trimestre 2021**

a) **Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des résultats obtenus, de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc))*

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI (MD)	Actualisé (MD)	Dotation non affectée (MD)	Dotation affectée (MD)	Autres à préciser (MD) Autofinance- ment+ Prêt Subvention (Pr + Sub) 500		conception	travaux	exploitation
1	Revêtement des voies 2020	610	566	110			Ksour Essef & Salakta		X	
2	Eclairage public 2020	60	60	60			Ksour Essef & Salakta			X
3	Revêtement des voies zone d'extension	230	224	224			Ouled salah		X	
4	Eclairage public zone d'extension	370		370			Ouled salah	X		
5	Aménagement du parc municipal	55	55			55	Ksour Essef			X
6	Aménagement de l'arrondissement de Salakta	50				50			X	
7	Assainissement de réseau d'éclairage public	30	22			22			X	
8	Aménagement quartier 23 mars	2380			2380		Ksour Essef	X		



c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux :

N° Projet	Catégorie <sup>e</sup>		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
	B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
			oui	non	oui	non				
1		X					X		NEANT	NEANT

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception  
Phase exploitation et maintenance :

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
1	Revêtement des voiries 2016		X							NEANT	NEANT
2	Revêtement des voiries 2017		X							NEANT	NEANT
3	Parc municipal		X							NEANT	NEANT

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

4	Aménagement d'une esplanade	X		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT
5	Eclairage public 2018	X		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT
6	Revêtement des voiries 2019	X		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT
7	Eclairage public 2019	X		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT
8	Aménagement quartier HRABA	X		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT		NEANT

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Norm de la commune .....	Municipalité de Ksour Esser
Norm du point focal.....	
Trimester .....	1 ere Trimester 2021
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	05
Résumé synthétique du type de plaintes :	Toutes les plaintes sont au tour des problèmes environnementaux
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	05
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse



Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrés au cours de la période :	01
Résumé synthétique du type de plaintes :	00
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	01
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	00

"Traitée " veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées ..... : NEANT
- Nombre total de non conformités relevées ..... : NEANT
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées ..... : NEANT
- Nombre total d'actions correctives clôturées ..... : NEANT
- Nombre de plaintes reçues ..... : NEANT
- Nombre de plaintes traitées ..... : NEANT
- Difficultés rencontrées ..... : NEANT
- Coûts induits ..... : NEANT

**e) Dossiers annexes**

- Dossier photos : Non
- PV de réunions et de consultations : Non
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu : Non

Ksour Essef Le 20 Avril 2021  
Président de la commune de Ksour Essef  
**ABDEL HAMID BOUZIDI**



**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en préparation**

**Commune : KSOUR ESSEF**

**Période (trimestre) : 1<sup>er</sup> Trimestre 2021**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique, ...), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc))*

b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Étude Environnementale		Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaines		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet		Coût de l'action	Observations (*)	
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui			non
				provisoire	validé															
1	Revêtement des voiries 2020		X				X		X		X		X		X		X			
2	Eclairage public 2020		X				X		X		X		X		X		X			
3	Revêtement des voiries zone d'extension		X				X		X		X		X		X		X			
4	Eclairage public zone d'extension		X				X		X		X		X		X		X			
5	Aménagement du parc municipal		X				X		X		X		X		X		X			
6	Aménagement de l'arrondissement de Salakta		X				X		X		X		X		X		X			
7	Assainissement de réseau d'éclairage public		X				X		X		X		X		X		X			
8	Aménagement quartier 23 mars		X				X		X		X		X		X		X			

(\*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ...)

recapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) ..... : 05  
Nb de PGES ou CGEAC réalisés ..... : 00  
Nb de consultations publiques réalisées ..... : 05  
Nb de PGES validés ..... : 00

**c) Aspects fonciers**

Pour chaque projet :

**Formulaire à remplir en cas de cession volontaire : [Néant]**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
//	//	//	//	//	//	//	
Nb Total		Total surface					



**Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable : (Néant)**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisoire	Montant définitif	Date	Observations
		Total								
Nb Total		Surface					Montant total	Montant total		

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire : (Néant)**

**Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières : (Néant)**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

Formulaire à remplir en cas d'expropriation : (Néant)

Description des parcelles			Information sur les ayant droits et montant							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisoire	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>) ..... Néant
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>) ..... Néant
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>) ..... Néant
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>) ..... Néant
- Nombre de plans de réinstallation ..... Néant
- Difficultés rencontrées ..... Néant
- Coûts induits ..... Néant

d) Dossier des annexes

- Dossier photos : Non
- PV de réunions et de consultations : Non
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu : Non



Ksour Essef Le 20 Avril 2021  
 Président de la commune de Ksour Essef  
 ABDEL HAMID BOUZIDI